CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. DE C.V.
CONiiSA

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PLANILLA PARA VERIFICACIÓN RECUPERACIÓN DE TUBERÍA

Tramo	Abscisa	# Tubo	Diametro interno medido			Diametro interno	% de Deflexión Puntual			% Deflexión promedio	Fecha de recuperación	Altura de relleno
			Inicio	Medio	Final		Inicio	Medio	Final			
		Cámara 33	1.646		1.64	1.688	2.49	N/A	2.84	1.78		
28033 - 28034	K0+194.750	1	1.644	1.683	1.699	1.688	2.61	0.30	-0.65	0.75	21/07/2022	2.0
	K0+202.750	2	1.698	1.693	1.685	1.688	-0.59	-0.30	0.18	-0.24	23/07/2022	2.0
	K0+206.750	3	1.683	1.672	1.700	1.688	0.30	0.95	-0.71	0.18	25/07/2022	2.0
	K0+210.750	4	1.676	1.685	1.688	1.688	0.71	0.18	0.00	0.30	27/07/2022	2.0
	K0+214.750	5	1.685	1.680	1.673	1.688	0.18	0.47	0.89	0.51	28/07/2022	2.0
	K0+218.750	6	1.674	1.675	1.671	1.688	0.83	0.77	1.01	0.87	29/07/2022	2.0
	K0+222.750	7	1.660	1.667	1.676	1.688	1.66	1.24	0.71	1.20	2/08/2022	2.0
	K0+226.750	8	1.680	1.674	1.664	1.688	0.47	0.83	1.42	0.91	3/08/2022	2.0
	K0+230.750	9	1.663	1.664	1.671	1.688	1.48	1.42	1.01	1.30	4/08/2022	2.0
	K0+234.750	10	1.674	1.670	1.661	1.688	0.83	1.07	1.60	1.17	5/08/2022	2.0
	K0+238.750	11	1.664	1.676	1.675	1.688	1.42	0.71	0.77	0.97	6/08/2022	2.0
	K0+242.750	12	1.667	1.665	1.663	1.688	1.24	1.36	1.48	1.36	9/08/2022	2.0
	K0+246.750	13	1.665	1.675	1.680	1.688	1.36	0.77	0.47	0.87	10/08/2022	2.0
	K0+250.750	14	1.672	1.671	1.673	1.688	0.95	1.01	0.89	0.95	11/08/2022	2.0
	K0+254.750	15	1.667	1.674	1.685	1.688	1.24	0.83	0.18	0.75	17/08/2022	2.0
	K0+258.750	16	1.678	1.674	1.676	1.688	0.59	0.83	0.71	0.71	18/08/2022	2.0
	K0+262.750	17	1.671	1.667	1.674	1.688	1.01	1.24	0.83	1.03	19/08/2022	2.0
	K0+266.750	18	1.670	1.664	1.660	1.688	1.07	1.42	1.66	1.38	20/08/2022	2.0
	K0+270.750	19	1.658	1.667	1.673	1.688	1.78	1.24	0.89	1.30	21/08/2022	2.0
	K0+274.750	20	1.668	1.667	1.670	1.688	1.18	1.24	1.07	1.17	22/08/2022	2.0
	K0+278.750	21	1.666	1.673	1.673	1.688	1.30	0.89	0.89	1.03	23/08/2022	2.0
	K0+282.750	22	1.669	1.670	1.678	1.688	1.13	1.07	0.59	0.93	24/08/2022	2.0
	K0+282.750	23	1.672	1.670	1.682	1.688	0.95	1.07	0.36	0.79	25/08/2022	2.0
		Cámara 34	1.676		1.653	1.688	0.71	N/A	2.07	0.93	30/08/2022	2.0

Realizo: Jhon Freddy Mora Contreras