CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. DE C.V.
CONiiSA

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PLANILLA PARA VERIFICACIÓN RECUPERACIÓN DE TUBERÍA

Tramo	Abscisa	# Tubo	Diámetro interno medido			Diámetro interno	% de Deflexión Puntual			% Deflexión promedio	Fecha de recuperación	Altura de relleno
			Inicio	Medio	Final		Inicio	Medio	Final			
28035 - 28036	K0+505.800	25	1.698	1.696	1.711	1.688	-0.59	-0.47	-1.36	-0.81	22/07/2022	2.5
	K0+501.800	24	1.657	1.676	1.698	1.688	1.84	0.71	-0.59	0.65	23/07/2022	2.5
	K0+497.800	23	1.658	1.668	1.666	1.688	1.78	1.18	1.30	1.42	26/07/2022	2.5
	K0+493.800	22	1.651	1.658	1.658	1.688	2.19	1.78	1.78	1.92	28/07/2022	2.5
	K0+489.800	21	1.672	1.662	1.656	1.688	0.95	1.54	1.90	1.46	29/07/2022	2.5
	K0+485.800	20	1.659	1.653	1.661	1.688	1.72	2.07	1.60	1.80	9/08/2022	2.5
	K0+481.800	19	1.665	1.663	1.656	1.688	1.36	1.48	1.90	1.58	14/08/2022	2.5
	K0+477.800	18	1.681	1.673	1.668	1.688	0.41	0.89	1.18	0.83	19/08/2022	2.5
	K0+473.800	17	1.664	1.671	1.684	1.688	1.42	1.01	0.24	0.89	26/08/2022	2.5
	K0+469.800	16	1.659	1.663	1.666	1.688	1.72	1.48	1.30	1.50	28/08/2022	2.5
	K0+465.800	15	1.652	1.679	1.663	1.688	2.13	0.53	1.48	1.38	30/08/2022	2.5
	K0+461.800	14	1.679	1.673	1.679	1.688	0.53	0.89	0.53	0.65	1/09/2022	2.5
	K0+457.800	13	1.679	1.677	1.686	1.688	0.53	0.65	0.12	0.43	2/09/2022	2.5
	K0+453.800	12	1.681	1.680	1.685	1.688	0.41	0.47	0.18	0.36	3/09/2022	2.5
	K0+449.800	11	1.680	1.677	1.676	1.688	0.47	0.65	0.71	0.61	4/09/2022	2.5
	K0+445.800	10	1.693	1.686	1.683	1.688	-0.30	0.12	0.30	0.04	5/09/2022	2.5
	K0+441.800	9	1.698	1.698	1.698	1.688	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	6/09/2022	2.5
	K0+437.800	8	1.685	1.690	1.697	1.688	0.18	-0.12	-0.53	-0.16	7/09/2022	2.5
	K0+433.800	7	1.697	1.694	1.693	1.688	-0.53	-0.36	-0.30	-0.39	8/09/2022	2.5
	K0+429.800	6	1.701	1.703	1.710	1.688	-0.77	-0.89	-1.30	-0.99	9/09/2022	2.5
	K0+425.800	5	1.695	1.700	1.705	1.688	-0.41	-0.71	-1.01	-0.71	10/09/2022	2.5

Realizo: Jhon Freddy Mora Contreras