CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. DE C.V.
CONiiSA

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PLANILLA PARA VERIFICACIÓN RECUPERACIÓN DE TUBERÍA

Tramo	Abscisa	# Tubo	Diámetro interno medido			Diámetro interno teórico	% de Deflexión Puntual			% Deflexión promedio	Fecha de verificación	Cumple
			Inicio	Medio	Final		Inicio	Medio	Final			
	K0+000.000	Cámara 32										
28032 - 28033	K0+005.100	1	1.646	1.632	1.625	1.688	2.49	3.32	3.73	3.18	3/07/2022	SI
	K0+009.100	2	1.622	1.622	1.627	1.688	3.91	3.91	3.61	3.81	3/07/2022	SI
	K0+013.100	3	1.620	1.616	1.613	1.688	4.03	4.27	4.44	4.25	3/07/2022	SI
	K0+017.100	4	1.602	1.603	1.614	1.688	5.09	5.04	4.38	4.84	3/07/2022	NO
	K0+021.100	5	1.614	1.619	1.629	1.688	4.38	4.09	3.50	3.99	3/07/2022	SI
	K0+025.100	6	1.624	1.603	1.589	1.688	3.79	5.04	5.86	4.90	3/07/2022	NO
	K0+029.100	7	1.584	1.590	1.584	1.688	6.16	5.81	6.16	6.04	3/07/2022	NO
	K0+033.100	8	1.585	1.576	1.579	1.688	6.10	6.64	6.46	6.40	3/07/2022	NO
	K0+037.100	9	1.575	1.569	1.581	1.688	6.69	7.05	6.34	6.69	3/07/2022	NO
	K0+041.100	10	1.578	1.570	1.568	1.688	6.52	6.99	7.11	6.87	3/07/2022	NO
	K0+045.100	11	1.570	1.561	1.573	1.688	6.99	7.52	6.81	7.11	3/07/2022	NO
	K0+049.100	12	1.568	1.568	1.578	1.688	7.11	7.11	6.52	6.91	3/07/2022	NO
	K0+053.100	13	1.578	1.565	1.558	1.688	6.52	7.29	7.70	7.17	3/07/2022	NO
	K0+057.100	14	1.554	1.559	1.572	1.688	7.94	7.64	6.87	7.48	3/07/2022	NO
	K0+061.100	15	1.578	1.576	1.588	1.688	6.52	6.64	5.92	6.36	3/07/2022	NO
	K0+065.100	16	1.583	1.586	1.595	1.688	6.22	6.04	5.51	5.92	3/07/2022	NO
	K0+069.100	17	1.592	1.590	1.586	1.688	5.69	5.81	6.04	5.85	3/07/2022	NO
	K0+073.100	18	1.577	1.578	1.583	1.688	6.58	6.52	6.22	6.44	3/07/2022	NO
	K0+077.100	19	1.582	1.582	1.593	1.688	6.28	6.28	5.63	6.06	3/07/2022	NO
	K0+081.100	20	1.586	1.579	1.590	1.688	6.04	6.46	5.81	6.10	3/07/2022	NO
	K0+085.100	21	1.587	1.594	1.605	1.688	5.98	5.57	4.92	5.49	3/07/2022	NO
	K0+089.100	22	1.609	1.602	1.597	1.688	4.68	5.09	5.39	5.06	3/07/2022	NO
	K0+093.100	23	1.589	1.586	1.593	1.688	5.86	6.04	5.63	5.85	3/07/2022	NO
	K0+097.100	24	1.594	1.579	1.546	1.688	5.57	6.46	8.41	6.81	3/07/2022	NO
	K0+101.100	25	1.539	1.544	1.572	1.688	8.83	8.53	6.87	8.08	3/07/2022	NO
	K0+105.100	26	1.574	1.552	1.538	1.688	6.75	8.06	8.89	7.90	3/07/2022	NO
	K0+109.100	27	1.530	1.538	1.567	1.688	9.36	8.89	7.17	8.47	3/07/2022	NO
	K0+113.100	28	1.568	1.562	1.569	1.688	7.11	7.46	7.05	7.21	3/07/2022	NO
	K0+117.100	29	1.576	1.584	1.609	1.688	6.64	6.16	4.68	5.83	3/07/2022	NO
	K0+118.200	Cámara 33										

Realizo: Jhon Freddy Mora Contreras
Topógrafo CONIISA