CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. DE C.V.
CONiiSA

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PLANILLA PARA VERIFICACIÓN RECUPERACIÓN DE TUBERÍA

Tramo	Abscisa	# Tubo	Diámetro interno medido			Diámetro interno teórico	% de Deflexión Puntual			% Deflexión promedio	Fecha de verificación	Cumple
			Inicio	Medio	Final		Inicio	Medio	Final			
	K0+000.000	Cámara 34										
	K0+005.100	1	1.602	1.599	1.609	1.688	5.09	5.27	4.68	5.02	3/07/2022	NO
	K0+009.100	2	1.607	1.611	1.619	1.688	4.80	4.56	4.09	4.48	3/07/2022	SI
	K0+013.100	3	1.616	1.599	1.599	1.688	4.27	5.27	5.27	4.94	3/07/2022	NO
	K0+017.100	4	1.588	1.583	1.604	1.688	5.92	6.22	4.98	5.71	3/07/2022	NO
	K0+021.100	5	1.607	1.607	1.618	1.688	4.80	4.80	4.15	4.58	3/07/2022	SI
	K0+025.100	6	1.613	1.612	1.628	1.688	4.44	4.50	3.55	4.17	3/07/2022	SI
	K0+029.100	7	1.634	1.634	1.624	1.688	3.20	3.20	3.79	3.40	3/07/2022	SI
	K0+033.100	8	1.623	1.615	1.621	1.688	3.85	4.32	3.97	4.05	3/07/2022	SI
	K0+037.100	9	1.613	1.617	1.629	1.688	4.44	4.21	3.50	4.05	3/07/2022	SI
	K0+041.100	10	1.619	1.618	1.626	1.688	4.09	4.15	3.67	3.97	3/07/2022	SI
	K0+045.100	11	1.621	1.614	1.626	1.688	3.97	4.38	3.67	4.01	3/07/2022	SI
	K0+049.100	12	1.624	1.616	1.616	1.688	3.79	4.27	4.27	4.11	3/07/2022	SI
	K0+053.100	13	1.612	1.611	1.619	1.688	4.50	4.56	4.09	4.38	3/07/2022	SI
	K0+057.100	14	1.610	1.593	1.585	1.688	4.62	5.63	6.10	5.45	3/07/2022	NO
28034	K0+061.100	15	1.558	1.599	1.642	1.688	7.70	5.27	2.73	5.23	3/07/2022	NO
-	K0+065.100	16	1.636	1.617	1.606	1.688	3.08	4.21	4.86	4.05	3/07/2022	SI
28035	K0+069.100	17	1.598	1.599	1.614	1.688	5.33	5.27	4.38	5.00	3/07/2022	NO
	K0+073.100	18	1.607	1.610	1.616	1.688	4.80	4.62	4.27	4.56	3/07/2022	SI
	K0+077.100	19	1.615	1.615	1.632	1.688	4.32	4.32	3.32	3.99	3/07/2022	SI
	K0+081.100	20	1.628	1.632	1.642	1.688	3.55	3.32	2.73	3.20	3/07/2022	SI
	K0+085.100	21	1.636	1.633	1.637	1.688	3.08	3.26	3.02	3.12	3/07/2022	SI
	K0+089.100	22	1.626	1.628	1.641	1.688	3.67	3.55	2.78	3.34	3/07/2022	SI
	K0+093.100	23	1.632	1.642	1.668	1.688	3.32	2.73	1.18	2.41	3/07/2022	SI
	K0+097.100	24	1.669	1.640	1.616	1.688	1.13	2.84	4.27	2.74	3/07/2022	SI
	K0+101.100	25	1.607	1.618	1.632	1.688	4.80	4.15	3.32	4.09	3/07/2022	SI
	K0+105.100	26	1.631	1.627	1.614	1.688	3.38	3.61	4.38	3.79	3/07/2022	SI
	K0+109.100	27	1.601	1.592	1.583	1.688	5.15	5.69	6.22	5.69	3/07/2022	NO
	K0+113.100	28	1.586	1.583	1.585	1.688	6.04	6.22	6.10	6.12	3/07/2022	NO
	K0+117.100	29	1.581	1.572	1.578	1.688	6.34	6.87	6.52	6.58	3/07/2022	NO
	K0+118.200	Cámara 35										

Realizo: Jhon Freddy Mera Contreras
Topógrafo CONIISA