CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. DE C.V.
CONiiSA

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PLANILLA PARA VERIFICACIÓN RECUPERACIÓN DE TUBERÍA

Tramo	Abscisa	# Tubo	Diámetro interno medido			Diámetro interno teórico	% de Deflexión Puntual			% Deflexión promedio	Fecha de verificación	Cumple
			Inicio	Medio	Final		Inicio	Medio	Final			
	K0+000.000	Cámara 35										
28035 - 28036	K0+005.100	1	1.599	1.587	1.567	1.688	5.27	5.98	7.17	6.14	3/07/2022	NO
	K0+009.100	2	1.569	1.578	1.605	1.688	7.05	6.52	4.92	6.16	3/07/2022	NO
	K0+013.100	3	1.609	1.605	1.601	1.688	4.68	4.92	5.15	4.92	3/07/2022	NO
	K0+017.100	4	1.592	1.585	1.569	1.688	5.69	6.10	7.05	6.28	3/07/2022	NO
	K0+021.100	5	1.562	1.562	1.568	1.688	7.46	7.46	7.11	7.35	3/07/2022	NO
	K0+025.100	6	1.556	1.538	1.540	1.688	7.82	8.89	8.77	8.49	3/07/2022	NO
	K0+029.100	7	1.520	1.522	1.520	1.688	9.95	9.83	9.95	9.91	3/07/2022	NO
	K0+033.100	8	1.520	1.535	1.562	1.688	9.95	9.06	7.46	8.83	3/07/2022	NO
	K0+037.100	9	1.557	1.546	1.571	1.688	7.76	8.41	6.93	7.70	3/07/2022	NO
	K0+041.100	10	1.573	1.580	1.604	1.688	6.81	6.40	4.98	6.06	3/07/2022	NO
	K0+045.100	11	1.596	1.579	1.583	1.688	5.45	6.46	6.22	6.04	3/07/2022	NO
	K0+049.100	12	1.578	1.576	1.583	1.688	6.52	6.64	6.22	6.46	3/07/2022	NO
	K0+053.100	13	1.573	1.576	1.581	1.688	6.81	6.64	6.34	6.60	3/07/2022	NO
	K0+057.100	14	1.567	1.549	1.551	1.688	7.17	8.23	8.12	7.84	3/07/2022	NO
	K0+061.100	15	1.553	1.556	1.546	1.688	8.00	7.82	8.41	8.08	3/07/2022	NO
	K0+065.100	16	1.530	1.557	1.581	1.688	9.36	7.76	6.34	7.82	3/07/2022	NO
	K0+069.100	17	1.578	1.576	1.575	1.688	6.52	6.64	6.69	6.62	3/07/2022	NO
	K0+073.100	18	1.572	1.575	1.577	1.688	6.87	6.69	6.58	6.71	3/07/2022	NO
	K0+077.100	19	1.569	1.559	1.566	1.688	7.05	7.64	7.23	7.31	3/07/2022	NO
	K0+081.100	20	1.557	1.556	1.562	1.688	7.76	7.82	7.46	7.68	3/07/2022	NO
	K0+085.100	21	1.571	1.582	1.592	1.688	6.93	6.28	5.69	6.30	3/07/2022	NO
	K0+089.100	22	1.578	1.577	1.576	1.688	6.52	6.58	6.64	6.58	3/07/2022	NO
	K0+093.100	23	1.574	1.602	1.624	1.688	6.75	5.09	3.79	5.21	3/07/2022	NO
	K0+097.100	24	1.622	1.609	1.606	1.688	3.91	4.68	4.86	4.48	3/07/2022	SI
	K0+101.100	25	1.605	1.594	1.584	1.688	4.92	5.57	6.16	5.55	3/07/2022	NO
	K0+105.100	26	1.589	1.611	1.654	1.688	5.86	4.56	2.01	4.15	3/07/2022	NO
	K0+109.100	27	1.647	1.639	1.659	1.688	2.43	2.90	1.72	2.35	3/07/2022	SI
	K0+113.100	28	1.648	1.633	1.616	1.688	2.37	3.26	4.27	3.30	3/07/2022	SI
	K0+114.200	Cámara 36										

Realizo: Jhon Freddy Mora Contreras
Topógrafo CONIISA