CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. DE C.V.
CONiiSA

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PLANILLA PARA VERIFICACIÓN RECUPERACIÓN DE TUBERÍA

Tramo	Abscisa	# Tubo	Diámetro interno medido			Diámetro interno teórico	% de Deflexión Puntual			% Deflexión promedio	Fecha de verificación	Cumple
			Inicio	Medio	Final		Inicio	Medio	Final			
	K0+001.100	Cámara 36										
	K0+005.100	1	1.603	1.602	1.610	1.688	5.04	5.09	4.62	4.92	3/07/2022	NO
	K0+009.100	2	1.607	1.605	1.613	1.688	4.80	4.92	4.44	4.72	3/07/2022	SI
	K0+013.100	3	1.601	1.624	1.643	1.688	5.15	3.79	2.67	3.87	3/07/2022	NO
	K0+017.100	4	1.627	1.614	1.616	1.688	3.61	4.38	4.27	4.09	3/07/2022	SI
	K0+021.100	5	1.612	1.622	1.625	1.688	4.50	3.91	3.73	4.05	3/07/2022	SI
	K0+025.100	6	1.609	1.618	1.627	1.688	4.68	4.15	3.61	4.15	3/07/2022	SI
	K0+029.100	7	1.608	1.581	1.567	1.688	4.74	6.34	7.17	6.08	3/07/2022	NO
	K0+033.100	8	1.561	1.556	1.550	1.688	7.52	7.82	8.18	7.84	3/07/2022	NO
	K0+037.100	9	1.548	1.558	1.577	1.688	8.29	7.70	6.58	7.52	3/07/2022	NO
	K0+041.100	10	1.572	1.569	1.565	1.688	6.87	7.05	7.29	7.07	3/07/2022	NO
	K0+045.100	11	1.566	1.571	1.587	1.688	7.23	6.93	5.98	6.71	3/07/2022	NO
	K0+049.100	12	1.582	1.572	1.569	1.688	6.28	6.87	7.05	6.73	3/07/2022	NO
	K0+053.100	13	1.560	1.569	1.586	1.688	7.58	7.05	6.04	6.89	3/07/2022	NO
	K0+057.100	14	1.572	1.559	1.569	1.688	6.87	7.64	7.05	7.19	3/07/2022	NO
28036	K0+061.100	15	1.568	1.568	1.566	1.688	7.11	7.11	7.23	7.15	3/07/2022	NO
-	K0+065.100	16	1.546	1.551	1.586	1.688	8.41	8.12	6.04	7.52	3/07/2022	NO
28037	K0+069.100	17	1.581	1.579	1.583	1.688	6.34	6.46	6.22	6.34	3/07/2022	NO
	K0+073.100	18	1.584	1.594	1.606	1.688	6.16	5.57	4.86	5.53	3/07/2022	NO
	K0+077.100	19	1.603	1.589	1.598	1.688	5.04	5.86	5.33	5.41	3/07/2022	NO
	K0+081.100	20	1.595	1.596	1.599	1.688	5.51	5.45	5.27	5.41	3/07/2022	NO
	K0+085.100	21	1.585	1.563	1.539	1.688	6.10	7.41	8.83	7.44	3/07/2022	NO
	K0+089.100	22	1.535	1.551	1.565	1.688	9.06	8.12	7.29	8.16	3/07/2022	NO
	K0+093.100	23	1.565	1.563	1.581	1.688	7.29	7.41	6.34	7.01	3/07/2022	NO
	K0+097.100	24	1.570	1.564	1.573	1.688	6.99	7.35	6.81	7.05	3/07/2022	NO
	K0+101.100	25	1.564	1.553	1.554	1.688	7.35	8.00	7.94	7.76	3/07/2022	NO
	K0+105.100	26	1.547	1.561	1.600	1.688	8.35	7.52	5.21	7.03	3/07/2022	NO
	K0+109.100	27	1.602	1.591	1.598	1.688	5.09	5.75	5.33	5.39	3/07/2022	NO
	K0+113.100	28	1.587	1.559	1.563	1.688	5.98	7.64	7.41	7.01	3/07/2022	NO
	K0+117.100	29	1.574	1.585	1.563	1.688	6.75	6.10	7.41	6.75	3/07/2022	NO
	K0+118.200	Cámara 37										

Realizo: Jhon Freddy Mora Contreras
Topógrafo CONIISA