CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. DE C.V.
CONiiSA

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PLANILLA PARA VERIFICACIÓN RECUPERACIÓN DE TUBERÍA

Tramo	Abscisa	# Tubo	Diámetro interno medido			Diámetro interno teórico	% de Deflexión Puntual			% Deflexión promedio	Fecha de verificación	Cumple
			Inicio	Medio	Final		Inicio	Medio	Final			
	K0+001.100	Cámara 37										
28037 - 28038	K0+005.100	1	1.577	1.554	1.547	1.688	6.58	7.94	8.35	7.62	3/07/2022	NO
	K0+009.100	2	1.540	1.542	1.556	1.688	8.77	8.65	7.82	8.41	3/07/2022	NO
	K0+013.100	3	1.554	1.540	1.544	1.688	7.94	8.77	8.53	8.41	3/07/2022	NO
	K0+017.100	4	1.541	1.538	1.545	1.688	8.71	8.89	8.47	8.69	3/07/2022	NO
	K0+021.100	5	1.541	1.566	1.581	1.688	8.71	7.23	6.34	7.42	3/07/2022	NO
	K0+025.100	6	1.573	1.567	1.575	1.688	6.81	7.17	6.69	6.89	3/07/2022	NO
	K0+029.100	7	1.565	1.557	1.556	1.688	7.29	7.76	7.82	7.62	3/07/2022	NO
	K0+033.100	8	1.558	1.570	1.588	1.688	7.70	6.99	5.92	6.87	3/07/2022	NO
	K0+037.100	9	1.587	1.564	1.564	1.688	5.98	7.35	7.35	6.89	3/07/2022	NO
	K0+041.100	10	1.555	1.560	1.570	1.688	7.88	7.58	6.99	7.48	3/07/2022	NO
	K0+045.100	11	1.571	1.626	1.685	1.688	6.93	3.67	0.18	3.59	3/07/2022	NO
	K0+049.100	12	1.678	1.651	1.607	1.688	0.59	2.19	4.80	2.53	3/07/2022	SI
	K0+053.100	13	1.573	1.592	1.626	1.688	6.81	5.69	3.67	5.39	3/07/2022	NO
	K0+054.200	Cámara 38										

Realizó: Jhon Freddy Mora Contreras
Topógrafo CONIISA