CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. DE C.V.
CONiiSA

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PLANILLA PARA VERIFICACIÓN RECUPERACIÓN DE TUBERÍA

Tramo	Abscisa	# Tubo	Diámetro interno medido			Diámetro interno	% de Deflexión Puntual			% Deflexión promedio	Fecha de recuperación	Altura de relleno
			Inicio	Medio	Final		Inicio	Medio	Final			
	K0+092.200	4	1.647	1.658	1.669	1.688	2.43	1.78	1.13	1.78	8/07/2022	3.0
	K0+096.200	5	1.668	1.660	1.665	1.688	1.18	1.66	1.36	1.40	8/07/2022	3.0
	K0+100.200	6	1.660	1.663	1.670	1.688	1.66	1.48	1.07	1.40	9/07/2022	3.0
	K0+104.200	7	1.672	1.676	1.671	1.688	0.95	0.71	1.01	0.89	10/07/2022	3.0
	K0+108.200	8	1.660	1.630	1.625	1.688	1.66	3.44	3.73	2.94	11/07/2022	3.0
	K0+112.200	9	1.626	1.633	1.640	1.688	3.67	3.26	2.84	3.26	12/07/2022	3.0
	K0+116.200	10	1.635	1.644	1.647	1.688	3.14	2.61	2.43	2.73	13/07/2022	3.0
	K0+120.200	11	1.640	1.645	1.658	1.688	2.84	2.55	1.78	2.39	14/07/2022	3.0
	K0+124.200	12	1.644	1.666	1.685	1.688	2.61	1.30	0.18	1.36	15/07/2022	3.0
	K0+128.200	13	1.683	1.675	1.678	1.688	0.30	0.77	0.59	0.55	16/07/2022	2.2
	K0+132.200	14	1.676	1.674	1.677	1.688	0.71	0.83	0.65	0.73	17/07/2022	2.2
	K0+136.200	15	1.673	1.677	1.670	1.688	0.89	0.65	1.07	0.87	18/07/2022	2.2
28032	K0+140.200	16	1.662	1.670	1.670	1.688	1.54	1.07	1.07	1.22	19/07/2022	2.2
-	K0+144.200	17	1.664	1.665	1.669	1.688	1.42	1.36	1.13	1.30	20/07/2022	2.2
28033	K0+148.200	18	1.660	1.673	1.673	1.688	1.66	0.89	0.89	1.15	21/07/2022	2.0
	K0+152.200	19	1.665	1.663	1.671	1.688	1.36	1.48	1.01	1.28	22/07/2022	2.0
	K0+156.200	20	1.662	1.670	1.691	1.688	1.54	1.07	-0.18	0.81	23/07/2022	2.0
	K0+160.200	21	1.690	1.685	1.691	1.688	-0.12	0.18	-0.18	-0.04	24/07/2022	2.0
	K0+164.200	22	1.691	1.688	1.690	1.688	-0.18	0.00	-0.12	-0.10	25/07/2022	2.0
	K0+168.200	23	1.678	1.684	1.700	1.688	0.59	0.24	-0.71	0.04	26/07/2022	2.0
	K0+172.200	24	1.705	1.689	1.672	1.688	-1.01	-0.06	0.95	-0.04	27/07/2022	2.0
	K0+176.200	25	1.664	1.680	1.700	1.688	1.42	0.47	-0.71	0.39	28/07/2022	2.0
	K0+180.200	26	1.695	1.680	1.675	1.688	-0.41	0.47	0.77	0.28	29/07/2022	2.0
	K0+184.200	27	1.668	1.675	1.693	1.688	1.18	0.77	-0.30	0.55	30/07/2022	2.0
	K0+188.200	28	1.689	1.678	1.667	1.688	-0.06	0.59	1.24	0.59	31/07/2022	2.0
	K0+192.200	29	1.672	1.667	1.662	1.688	0.95	1.24	1.54	1.24	1/08/2022	2.0
	-	Cámara	1.650		1.635	1.688	2.25	-	3.14	1.80	2/08/2022	2.0

Realizo: Jhon Freddy Mora Contreras